



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA



ANEXO IV

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELATÓRIO DE AVANÇO FÍSICO

A obra de construção de um **Espaço Educacional 04 Salas Padrão FNDE, ID-SIMEC 1015254, regida pelo Termo de Compromisso 30034/2014**, no município de Barra do Corda - MA, conforme aponta o relatório fotográfico comprobatório abaixo, mostra o avanço físico totalizado em 37,03%.

A obra é regida pelo contrato na Concorrência Pública nº 005/2016, cuja vencedora da tomada de preços é a empresa M. M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA. (CNPJ Nº 04.760.737/0001-63).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



RELATÓRIO DE OBRA

JANEIRO/2021

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA - MA

FOLHA

3 de 5

OBRA: (1015254) Espaço Educativo - 04 Salas

LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II, BARRA DO CORDA - MA CEP: 65950000



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Processo nº 1015254/2020
Assinatura
RPL



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Wt.



RELATÓRIO DE OBRA

PREF. MUN. DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA: (1015254) Espaço Educativo - 04 Salas

LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II, BARRA DO CORDA - MA CEP: 65950000

FOLHA Nº 15 de 15



RELATÓRIO DE AVANÇO FÍSICO

PLANILHA DE SERVIÇOS				
SERVIÇO	VALOR	AVANÇO FÍSICO	AVANÇO FÍSICO	
	(R\$)	(%)	(R\$)	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.771,44	100%	R\$	11.771,44
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.082,31	100%	R\$	16.082,31
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 188.469,12	100%	R\$	188.469,12
SUPERESTRUTURA	R\$ 99.131,65	87%	R\$	86.244,54
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 53.610,14	0%	R\$	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 83.707,06	0%	R\$	-
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 52.646,09	75%	R\$	39.484,57
ESQUADRIAS	R\$ 30.845,29	0%	R\$	-
COBERTURA	R\$ 129.740,55	0%	R\$	-
REVESTIMENTOS	R\$ 112.763,28	6%	R\$	6.765,80
PISO	R\$ 58.747,88	0%	R\$	-
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.504,51	0%	R\$	-
PINTURA	R\$ 40.037,51	0%	R\$	-
PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 47.221,59	0%	R\$	-
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	R\$ 6.795,49	0%	R\$	-
SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	R\$ 5.601,16	0%	R\$	-
LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 3.272,76	0%	R\$	-
TOTAL	R\$ 941.947,83		R\$	348.817,77

O relatório aponta, portanto, o avanço físico total de **37,03%**.

A Prefeitura de BARRA DO CORDA - MA comunica formalmente que a referida obra apresenta avanço físico cujo relatório é ora apresentado totalizado em 37,03%.