

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.I ANTONIO CANECO DE MEDEIROS

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Maranhão
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 05/2022 - São Paulo
CAEMA - 12/2019 -

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		118.872,00	19.811,92	19.811,92	19.811,92	19.811,92	19.811,92	19.811,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		22.609,53	22.609,53					
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	100,00%					
		39.827,48	39.827,48					
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		66.621,50	66.621,50					
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		132.466,08	66.233,04	66.233,04				
6	SUPERESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%			
		124.849,86		62.424,93	62.424,93			
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	100,00%		33,33%	33,33%	33,33%		
		133.799,70		44.599,90	44.599,90	44.599,90		
8	COBERTURA	100,00%			33,33%	33,33%	33,33%	
		268.772,81			89.590,93	89.590,93	89.590,93	
9	FORRO	100,00%					50,00%	50,00%
		29.683,57					14.841,79	14.841,79
10	REVESTIMENTO	100,00%			50,00%	50,00%		
		145.749,35			72.874,68	72.874,68		
11	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	100,00%			33,33%	33,33%	33,33%	
		217.254,53			72.418,18	72.418,18	72.418,18	
12	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		143.664,52					71.832,26	71.832,26
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		44.304,97	22.152,49	22.152,49				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					50,00%	50,00%
		52.271,93					26.135,97	26.135,97
15	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		143.832,00					71.916,00	71.916,00
16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	100,00%						100,00%
		21.067,62						21.067,62
17	INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO	100,00%						100,00%
		2.887,71						2.887,71
18	INSTALAÇÃO DE GLP	100,00%						100,00%
		3.061,69						3.061,69
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		12.563,95						12.563,95
Porcentagem			13,76%	12,48%	20,98%	17,36%	21,26%	14,16%
Custo			237.255,96	215.222,28	361.720,53	299.295,60	366.547,04	244.118,90
Porcentagem Acumulado			13,76%	26,24%	47,22%	64,58%	85,84%	100,0%
Custo Acumulado			237.255,95	452.478,23	814.198,76	1.113.494,36	1.480.041,39	1.724.160,80