

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PROPLAN CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita sob o CNPJ Nº 07.121.982/0001-19, executou para essa prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos de Lajeado do Tocantins, os serviços discriminados abaixo:

1.0 DADOS DA OBRA

Objeto: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR NORTE SUL, MUNICÍPIO DE LAJEADO — TO.

Nº do Contrato: 112/2021

ART: TO20210327542

Valor do Contrato: R\$ \$ 471.952,50

Vigência: 01/01/2022

Início da Obra: 29/10/2021

Conclusão: 01/01/2022

1.1 DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATANTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO TOCANTINS

CNPJ: 00.299.180/0001-54

Endereço: AVENIDA JUSTINIANO MONTEIRO Nº: 2075 Bairro: CENTRO
Cidade: LAJEADO UF: TO CEP: 77645000

1.2 DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Razão Social: PROPLAN CONSTRUTORA EIRELI - ME

CNPJ: 07.121.982/0001-19

Endereço: Rua Cruz S/Nº Lote Loteamento Henrique Centro, Santa Tereza do Tocantins – TO CEP 77.615-000

1.3 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Geraldo Pereira da Silva Filho

Título: Engenheiro Civil

RNP/Registro/Visto: 70480/D - TO

1.4 DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Nome: Thiago Pereira da Silva

Título: Engenheiro Civil

RNP/Registro/Visto: CREA 320111/D-TO

2.0 SERVIÇOS

1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR NORTE SUL DO MUNICIPIO DE LAJEADO - TO		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	-	-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,88
1.2.2.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.231,92
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS	UNIDADE	2,00
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLANAGEM	-	-
1.4.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.046,36
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.047,40
1.4.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	1.154,23
	ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018		
1.4.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.231,76
1.4.5.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M ³	M3	923,38
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.764,60
1.4.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	923,38
	PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	-	-
1.5.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	4.616,93
1.5.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	4.616,93
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.919,77



1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.664,53
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	831,05
1.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	916,93
1.6.	GUIAS E SARJETAS	-	-
1.6.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.359,76
1.6.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	106,97
1.7.	CALÇADAS- PASSEIO PÚBLICO	-	-
1.7.1.	CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	330,02
1.7.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.523,33
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.300,74
1.7.4.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.199,51
1.7.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	153,98
1.7.6.	PISO TÁTIL EM CONCRETO 20X20X0,2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE COM REJUNTO CIMENTICIO.	M2	317,35
1.8.	SINALIZAÇÃO URBANA E VIÁRIA	-	-
1.8.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00



1.8.2.	PLACA DE TRÂNSITO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº 18, SEMI REFLEXIVA TIPO R-01 (PARA OBRIGATÓRIA, FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250 MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 55 80 CLASSE LEVE DN 50N MM, E=3,00 MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	0,00
1.8.3.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM, ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO 73916/002.	UNIDADE	0,00
1.8.4.	PLACA DE TRÂNSITO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº 18, SEMI REFLEXIVA TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGO, DIMENSÕES 450 X 450 MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 55 80 CLASSE LEVE DN 50N MM, E=3,00 MM - 4,40 KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	0,00
1.8.5.	PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO	UNIDADE	0,00

Lajeado – Tocantins, 19 de junho de 2023.

**Thiago Pereira
da Silva**

Assinado de forma digital por
Thiago Pereira da Silva
Dados: 2023.06.19 12:41:13
-03'00'

THIAGO PEREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil Fiscal
CREA 320111/D-TO

**ANTONIO LUIZ
BANDEIRA
JUNIOR:35532998191**

Assinado de forma digital por
ANTONIO LUIZ BANDEIRA
JUNIOR:35532998191
Dados: 2023.06.19 11:21:57 -03'00'

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Praça 05 De Janeiro 890 Centro

Santa Tereza Do Tocantins Tocantins CEP: 77615-000

CNPJ: 25.086.844/0001-28



Num. Nota: 155

Emissão: 12/06/2023

Cód. Verificação: UHKCDFKA

1097

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão social

PROPLAN CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ

07.121.982/0001-19

Inscrição municipal

72

Telefone

Optante pelo simples nacional

Sim

Endereço

R CRUZ,S/N Bairro CENTRO CEP 77615-000 SANTA TEREZA DO TOCANTINS-TO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão social

PREFEITURA DE LAJEADO DO TOCANTINS

CPF/CNPJ

37.420.650/0001-04

Endereço

AV JUSTINIANO MONTEIRO,,SN Bairro CENTRO CEP 77645-000 LAJEADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 112/2021 PROCESSO ADM 870/2021 TENDO COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR NORTE SUL DO MUNICIPIO DE LAJEADO TO (CONTRATO REPASSE MDR 893940/2019 PROGRAMA 2029 - OBRAS) - PERIODO DE 02/03 A 10/04/2023